

Reporte Proyecto

Total: 17

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Deudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
MC17170401003240	Rehabilitación De Calle En La Comunidad Rural De San Juanico - 71688	71688	Michoacán de Ocampo	Cotija	San Juanico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$579,796	\$512,955	\$512,955	\$512,955	\$509,710	\$509,710	\$509,710	99.37	00	Metros Cuadrados	515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC17170401003241	Perforación De Pozo Profundo En La Comunidad De Santa María - 37367	37367	Michoacán de Ocampo	Cotija	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,001	\$2,099,842	\$2,099,842	\$2,099,842	\$1,147,573	\$1,147,573	\$1,147,573	54.65	00	Otros	139	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.