

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB
	2022	2 MIC220202078272	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	REHABILITACION DE RED DE AGUA F	16	Michoacán de Ocampc
	2022	2 MIC220202078375	Proyecto de inversión	1700000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3	REHABILITACION RED DE ALCANTAF	16	Michoacán de Ocampc

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES
19	Cotija	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cotija	72261	S	77	71
19	Cotija	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cotija	72859	S	66	59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
30-05-2022	28-09-2022	479014.38	479014.38	479014.38	479014.38	479014.38	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones
30-05-2022	28-09-2022	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones